# แผนงานการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (REV. ครั้งที่ 2, 3 พฤศจิกายน 2554)

| ที่ | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | 2554 | | | | | | | | | 2555 | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม | | | พฤศจิกายน | | | ธันวาคม | | | มกราคม | | | |
| | | | 1 ตค - 10 ตค | 11 ตค - 20 ตค | 21 ตค - 31 ตค | 1 พย - 10 พย | 11 พย - 20 พย | 21 พย - 30 พย | 1 ธค - 10 ธค | 11 ธค - 20 ธค | 21 ธค - 31 ธค | 1 มค - 10 มค | 11 มค - 20 มค | 21 มค - 31 มค | |
| 1 | สำรวจ/ซ่อมแซมเขื่อนดินรอบนิคมฯ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ที่ชำรุดจำนวน 23 จุด และซ่อมแซมเพิ่มเติม | | | | ซ่อมเขื่อนดิน 23 จุด | | ซ่อมเพิ่มเติม | | | | | | | | |
| | เมื่อเริ่มสูบน้ำออกนอกนิคมฯ โดยใช้ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. กระสอบใหม่ใส่หินคลุก จำนวน 5,000 ลบ.ม. | ศปภ. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. เสาเข็มไม้ยาว 6 เมตร 4,150 ต้น | กองทัพภาคที่ 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. แผ่นเหล็ก Sheet Pile ยาว 6 เมตร จำนวน 260 แผ่น | นิคมฯ ไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. แม็คโคโป๊ะ จำนวน 5 คัน และเครื่องจักรกลหนักอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | เตรียมการสูบน้ำออกนอกนิคม (ก่อนระดับน้ำในแม่น้ำ | | | | | | | | | | | | | | |
| | เจ้าพระยาลดลง 50 ซม.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | เคลียสายไฟฟ้าแรงสูงเดิมระบบ 22 KV จากทางเข้า | กฟภ.บางปะอิน | | | | | | | | | | | | | |
| | ประตู 1 ถึงโรงงานสูบน้ำฝนระยะทางประมาณ 3 กม. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด | กฟภ.บางปะอิน | | | | | | | | | | | | | |
| | เพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 3 ลบ.ม. ต่อวินาที | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน 4 เครื่อง | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | ทุ่นลอยน้ำรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 ตัน จำนวน 1 ทุ่น | นิคมฯไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| | เพื่อวางหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ | นิคมฯไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| | เดิม จำนวน 5 เครื่อง | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | จัดหา/ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) พร้อมเดินสายไฟฟ้า | นิคมฯ ไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน 4 เครื่อง เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | จัดหาเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด⌀ 10" จำนวน 22 ตัว | ชลประทานอยุธยา | | | | | | | | | | | | | |
| | หรือ⌀ 12" จำนวน 16 ตัว เพื่อสูบน้ำ 3 ลบ.ม./วินาที | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | การสูบน้ำออกนอกนิคมฯ | | | | | | | | | | | | | | |

# แผนงานการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (REV. ครั้งที่ 2, 3 พฤศจิกายน 2554)

| ที่ | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | 2554 | | | | | | | | | 2555 | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม | | | พฤศจิกายน | | | ธันวาคม | | | มกราคม | | | |
| | | | 1 ตค - 10 ตค | 11 ตค - 20 ตค | 21 ตค - 31 ตค | 1 พย - 10 พย | 11 พย - 20 พย | 21 พย - 30 พย | 1 ธค - 10 ธค | 11 ธค - 20 ธค | 21 ธค - 31 ธค | 1 มค - 10 มค | 11 มค - 20 มค | 21 มค - 31 มค | |
| 3.1 | เปิดเครื่องสูบน้ำเดิมจำนวน 3 เครื่อง | นิคมฯ ไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | เปิดเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1 เครื่อง รวมเป็น 4 เครื่อง | นิคมฯ ไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | เดินเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด∅ 10" จำนวน 22 ตัว | ชลประทานอยุธยา | | | | | | | | | | | | | |
| | หรือ∅ 12" จำนวน 16 ตัว เพื่อสูบน้ำได้ 3 ลบ.ม./วินาที | นิคมฯไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | การฟื้นฟูนิคมฯไฮเทคภายหลังน้ำลดแล้ว | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก | | | | | | | ระยะแรกบางส่วน | | | เต็มรูปแบบ | | | | |
| | * ระบบประปา,บำบัดน้ำเสีย,เตาเผาขยะ | นิคมฯไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| | * ระบบไฟฟ้า(สถานีไฟฟ้าย่อย) | กฟภ. บางปะอิน | | | | | | | | | | | | | |
| | * ทำความสะอาดถนนสายต่างๆ | นิคมฯไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| | * ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ / Internet) | TOT / TT&T/CAT | | | | | | | | | | | | | |
| | * ระบบรักษาความปลอดภัย (กล้อง CCTV / รปภ. ตามจุด) | นิคมฯไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| | * ปรับปรุงอาคารสำนักงานนิคมฯไฮเทค / กนอ. / ศุลกากร | นิคมฯไฮเทค | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | สถานประกอบการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเสียหายของแต่ละแห่ง | โรงงาน | | | | | | ระยะแรกบางส่วน | | | เต็มรูปแบบ 2-3 เดือน | | | | |
| | ดำเนินการแล้ว | | | | | | | | | | | | | | |