ตารางแผนงานสูบน้ำออกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

ลำดับ	งาน	หน่วยปฏิบัติ	วัน	ห้วงเวลาดำเนินการ					หมายเหตุ
				19-31 ต.ค.	1-15 พ.ย.	16-30 พ.ย.	1-15 ธ.ค.	16-30 ธ.ค.	
1	งานปิดช่องคับดินกั้นน้ำด้านทิศใต้ (บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย)	ศปภ.ฯ	12						ปริมาณงานและความต้องการวัสดุ เครื่องจักร กำลังคน ตามบัญชีรายละเอียด
2	งานคลุมแผ่นพลาสติก ป้องกันคับที่ถูกน้ำกัดเซาะด้านทิศตะวันออก (บริเวณตรงข้ามแนวท่อลอดถนนสายเอเชีย)	ศปภ.ฯ	3						
3	งานซ่อม-เสริมดินยกระดับคันดินด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (บริเวณบริษัทอิตาเลียนไทย)	ศปภ.ฯ	10						
4	งานสร้างคันกั้นน้ำใหม่เพื่อป้องกันน้ำจาก (บริเวณนิคมเอสเอ็มอี)	ศปภ.ฯ	15						
5	งานซ่อมแซมและเสริมระดับแนวคันดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(จุดที่อ่อนแอ)	ศปภ.ฯ	20						
6	งานซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงแนวคันดินด้านทิศตะวันออก(จุดที่อ่อนแอ)	ศปภ.ฯ	20						
7	งานซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงแนวคันดินด้านทิศเหนือ(ถ้ามี)	ศปภ.ฯ	15						
8	งานซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงแนวคันดินด้านทิศใต้(ถ้ามี)	ศปภ.ฯ	15						
9	งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณโรงสูบน้ำ	นิคมฯ,กฟภ	3						
10	งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเดิมของนิคม (จำนวน 5 เครื่อง)	นิคมฯ	5						
11	งานเตรียมพื้นที่รับน้ำ (คลอง-ทุ่งรับน้ำด้านทิศใต้)	ศปภ.ฯ	5						
12	งานเตรียมวัสดุซ่อมคันกั้นน้ำกรณีถูกเอินและย้ายเครื่องจักรเข้าประจำพื้นที่	ศปภ ฯ	15						
13	งานสำรวจและตรวจสอบคันกั้นน้ำก่อนสูบและทดสองสูบน้ำ	ศปภ ฯ,นิคม	3						
14	งานสูบน้ำออก	นิคมฯ	15						
15	งานเสริมความแข็งแรงคันกั้นน้ำระหว่างสูบน้ำ (ถ้ามี)	ศปภ.ฯ	15						
16	งานปรับปรุงระบบการผลิตของนิคม	นิคม	15						
17	บริษัทเริ่มผลิตได้บางส่วน	นิคม	15						